Surveyed by Homer Hicks Surveyor Clay County. Aug. 25th 1875
Corner No 18. 10.98½ chns East corner No. 7. Set Sand Stone 14 ins long
" " 19 - 3.00 chns South of " " 18 " " " 10 ins "
" " 20 - 3.00 " South of " " 7 " " " 12 " "
" " 21 - 2.25 " " " " " 20 " " " 11 " "
" " 22 - 49¼ Rods East of " " 21 " " " 9 " "
" " 23 - 3.25 Chns. North " " 22 " " " 15 " "

Homer Hicks, S. C. C.

Further surveyed by Homer Hicks, Deputy County Surveyor of Clay County Indiana, November the 14th, 1881. Survey made by request of John Campbell, and consent of Thomas Cullin, they being the parties interested. John Thomas and Lloyd Harris chainmen, Henry Wagoner flagman. All sworn.

Corner No. 24. a Sand Stone 16 ins. long marked 1/16 S. from which
" " " " " a Sand Stone 17 ins. long S36½ E. 33 links and
" " " " " a Sand Stone 14 ins long N10 W36½ "

Homer Hicks. Dept. S. C. C.

FOUND #12 SANDSTONE ON WEST SIDE OF "T" FENCE CORNER POST
#8 FOUND P.K. NAIL 4" DEEP E T-RD INTERSECTION